

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ЉИГ  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број:453-38/2016-1  
Датум:09.08.2016.године  
Место: Љиг

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број124/12, 14/15 и 68/15 ),општина Љиг,као наручилац, доноси


## ОДЛУКУ

### О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

#### „САНАЦИЈА ШКОЛЕ 1300 КАПЛАРА У ЉИГУ“ број 453-38/2016 од 24.03.2016.године

1. Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова „САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ШКОЛЕ 1300 КАПЛАРА У ЉИГУ“, број 453-38/2016 закључен дана 24.03.2016.године,и то члана 5. став 1.уговора, тако што се рок за завршетак свих радова који су предмет уговора продужава најкасније до 29.08.2016 године,из разлога што извођач радове који су предмет јавне набавке није могао извести у предвиђеном року од 60 календарских дана, због трајања школске године.
2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је : „САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ШКОЛЕ 1300 КАПЛАРА У ЉИГУ“ *Ознака из општег речника набавке: 45454000 – радови на реконструкцији.*
3. Вредност Уговора износи **14.365.976,11** динара без ПДВ-а.
4. Разлог за измену уговора јенемогућност приступа Извођача радова свим просторијама у школској згради према уговореној динамици, а због повећане активности школе нарочито у периоду организовања и полагања матурских испита, тако да у том периоду није било могуће изводити претходне и припремне радове који представљају услов за извођење главних радова.
5. Основ за измену Уговора је члан 6.Уговора о Извођењу радова на санацији зграде школе „1300 Каплара“ у Љигу.Чланом 6. Уговора о Извођењу радова предвиђена је могућност продужетка рока за извођење радова „Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове". Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
  - 1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
  - 2) мере предвиђене актима надлежних органа;
  - 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
  - 4) закашњење увођења Извођача радова у посао;
  - 5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

6. Анекс Уговора о јавној набавци радова Извођење радова на санацији зграде школе „1300 Каплара“ у Љигу, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.
7. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ОПШТИНА ЉИГ  
Председник  
  
Драган Лазаревић

